

АКТ № 8/11

проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

25.01.2017 г. произведена проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

Профессиональное образовательное учреждение «Колледж информационных технологий»
г. Ковьяна ул. Шаповалова д. 32

При проверке работоспособности систем установлено:

1. Система автоматической пожарной сигнализации срабатывает в автоматическом и ручном режиме.
2. Система оповещения в дежурном режиме работает устойчиво.
3. Произведено комплексное техническое обслуживание систем:

АПС и СОУЭ

выявлены следующие виды неисправностей и оборудование подлежащее замене:

При монтаже кабеля АПС обнаружены нарушения
приборах контроля и управлении центробежные
на высоте более 1,5м от уровня пола на
горючем основании (пластик). Уровня установка
кабелей покрывалась утеплителем более 1,5м
Уровень гидрового кабеля не соответствует
нормам техники пожарной безопасности.
В целом системы АПС и СОУЭ в работоспособном состоянии.


Проверку произвел техник ООО «Кронверк+»:

[Подпись]



Представитель заказчика:

[Подпись]



АКТ № 0/11

проверки автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

25.01.2017 г. произведена проверка работоспособности системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объекте:

Профессиональное образовательное учреждение:

Колесниковский индустриальный колледж (общество)

г. Кострома ул. Чкаловская 23

При проверке работоспособности систем установлено:

1. Система автоматической пожарной сигнализации срабатывает в автоматическом и ручном режиме.
2. Система оповещения в дежурном режиме работает устойчиво.
3. Произведено комплексное техническое обслуживание систем:

АПС и СОУЭ

выявлены следующие виды неисправностей и оборудование подлежащее замене:


При монтаже системы АПС обнаружены нарушения, приборы контроля и управляющие цепи оповещения на высоте более 1,5 м от пола, ручные пожарные извещатели установлены выше 1,5 м.

Уровень звукового давления не соответствует уровню норматива против пожарной безопасности


В остальных элементах АПС и СОУЭ в работоспособном состоянии.

Проверку произвел техник ООО «Кронверк+»:

[Handwritten signature]



Представитель заказчика:



[Handwritten signature]